



A1 Westautobahn Hangsicherung km 127,5

Bauzeit:	Februar 2015 –April 2015
Auftraggeber:	ASFINAG
Ausführende Firma:	Anton Traunfellner GmbH, Erlaufpromenade 32-34, 3270 Scheibbs
ARGE Beteiligung:	-

Beton:	250 m ³
Bewehrung:	70 to
Aushub:	1.500 m ³
Schüttung:	1.700 m ³

Projektkurzbeschreibung:

Die Baumaßnahme umfasst im Wesentlichen die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen einer direkt an der Böschung der A1 aufgetretenen Hangrutschung mittels Bohrpfahlwände und Mikropfählen zur Hangstabilisierung mit anschließenden Rekultivierungsmaßnahmen.